

プレキャストRC版舗装施工実績(再設置:トンネル部)

平成22年3月

No	施工年月	施 工 都道府県	発 注 者	路 線 名	施 工 場 所 (トンネル名等)	厚さ (cm)	R C 版 寸 法 (cm)	枚 数 (枚)			施 工 面 積 (㎡)		
								新 規	既 設	合 計	新 規	既 設	合 計
1	H 9. 7	新潟県	建設省 長岡国道工事事務所	一般国道8号	新潟県柏崎市米山町内 (米山トンネル)	25	500*170*25	8	30	38	68.0	330.0	398.0
2	H 9.10	新潟県	建設省 長岡国道工事事務所	一般国道8号	新潟県柏崎市米山町内 (米山トンネル)	25	500*170*25	0	232	232	0.0	1,972.0	1,972.0
3	H11. 3	新潟県	建設省 高田工事事務所	一般国道8号	新潟県上越市五智国分地内 (郷津トンネル)	25	550*150*25	50	116	166	420.0	980.0	1,400.0
4	H11.10	新潟県	建設省 長岡国道工事事務所	一般国道17号	新潟県南魚沼郡塩沢町関山地内 (関山スノーシェルター)	25	500*175*25	5	63	68	43.8	551.2	595.0
5	H11.12	新潟県	建設省 高田工事事務所	一般国道8号	新潟県上越市五智国分地内 (郷津トンネル)	25	550*150*25	30	457	487	264.0	3,056.0	3,320.0
6	H12. 7	新潟県	建設省 長岡国道工事事務所	一般国道17号	新潟県南魚沼郡塩沢町関山地内 (関山スノーシェルター)	25	550*150*25	4	121	125	33.0	998.3	1,031.3
7	H15. 7	新潟県	国土交通省 新潟国道事務所	一般国道7号	新潟県岩船郡山北町大毎地内 (大毎トンネル)	25	500*165*25	37	240	277	305.3	1,980.0	2,285.3
8	H15.10	新潟県	国土交通省 新潟国道事務所	一般国道7号	新潟県岩船郡朝日村蒲萄地内 (朝日トンネル)	25	500*165*25	65	544	609	536.3	4,488.0	5,024.3
							500*150*25	0	28	28	0.0	210.0	210.0
							500*165*23	6	0	6	49.5	0.0	49.5
							他異形版	29	42	71	70.2	315.0	385.2
9	H18. 3	新潟県	国土交通省 高田河川国道事務所	一般国道8号	新潟県上越市五智国分地内 (郷津トンネル)	25	300*150*25	3	0	3	13.5	0.0	13.5