

## プレキャストRC版舗装施工実績(新設:明かり部)

平成22年3月

No	施工年月	施 工 都道府県	発 注 者	路 線 名	施 工 場 所 (工事名等)	厚さ (cm)	R C 版 寸 法 (cm)	枚 数 (枚)		施 工 面 積 (㎡)			
								新 規	合 計	新 規	合 計	単年度累計	
1	H19.12	新潟県	国土交通省 新潟国道事務所	一般国道7号	新発田IC舗装工事 (踏掛版設置工事) 一踏掛版一	40	473*200*40	6		56.8		89.4	89.4
							473*175*40	2		16.6			
							473*169*40	2	10	16.0	89.4		
2	H20.11	新潟県	新潟県 長岡地域振興局	一般国道351号	新潟県長岡市信濃町2丁目～古正寺 (踏掛版設置工事) 大手大橋(右岸側)	25	500*149*25	5	5	37.5	37.5		
3	H21.3	新潟県	北陸地方整備局 長岡国道事務所	一般国道8号	新潟県柏崎市山本 (踏掛版設置工事) 豊田橋	30	433*148.8*30	7				140.0	140.0
							433*81.5*30	1					
							475.5*171.4*30	6					
							475.5*112.9*30	2	16	102.5	102.5		
4	H21.4	新潟県	北陸地方整備局 新潟国道事務所	一般国道113号	新潟県新潟市東区津島屋～北区西名目所 (踏掛版設置工事) 松浜橋上流橋	30	500*200*30	6				96.9	96.9
							500*199.5*30	2					
							500*169.5*30	2	10	96.9	96.9		
5	H21.8	新潟県	北陸地方整備局 新潟国道事務所	一般国道113号	新潟県新潟市北区西名目所～名目所 (踏掛版設置工事) 松浜橋上流橋その2工事	45	800*100*45	14				238.3	238.3
							800*97.5*45	2					
							800*86.0*45	2	18	141.4	141.4		